

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ



<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	27.7. 2022	8.30	18

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián		X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra		X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
18.1	Prováděné práce <ul style="list-style-type: none"> - Zdivo nosné 1.PP - Příčky 1. NP - Věnce a průvlaky 1. NP - Vytažení larsenové stěny od 18.7. 2022 	Jaroslav Hladík	13.7. až 27.7. 2022	ano

	<ul style="list-style-type: none"> - Vrty pro tepelné čerpadlo 5x od 22.7. 2022 - Obsyp objektu - Vsakovací objekt č. 3 			
18.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none"> - Vrty pro tepelné čerpadlo 5x - Zdění zdiva INP - Obsyp objektu - Montáž armatury věnců INP - Bednění a betonáž věnců INP - Však č. 3 - Montáž sklepních světlíků 	Jaroslav Hladík	27.7. až 3.8. 2022	

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
18.1	Odeslat emailem paní Zbirovské na stavební úřad ohlášení dokončení demolice původního objektu.	Ing. Tomáš Padrián	28.7. 22	

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
18.1	Navrhnout řešení úrovně terénu severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a na místo palisád u sousedního pozemku navrhnout opěrnou zeď z nároží budovy kolmo k pozemku souseda se schodištěm. Jinak nelze zaručit stabilitu svahu a oplocení severní strany.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22	
18.2	Vyřešit zpřístupnění východní zahrady z prostoru vstupu do 1.PP.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22	
18.3	Vyřešit odtok dešťové vody z anglických dvorků.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	trvá
15.2	Opěrná zídka u schodiště východní strany bude vystavěna z jednostranně štípaných betonových tvárníc přírodní barvy.	Jaroslav Hladík	hrmg	ano
16.1	Přípravit doklady k ohlášení odstranění stavby.	Monika Žylková	28.6. 22 20.7. 22	ano
17.1	Objednatel upozorňuje, že stavba je stále v prodlení cca 14 dní a tato situace nesmí mít vliv na termín dokončení stavby. Zhotovitel představí opatření, která harmonogram dostojí.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	
17.2	Dokumentovat případné další více a méněpráce.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	ano
18.1	Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného bednění severní strany vhodným způsobem.	Jaroslav Hladík	hrmg	

18.2	Zhotovitel provede obsyp budovy severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a vyčká na řešení opěrné zdi.	Jaroslav Hladík	hrmg	
18.3	Zhotovitel bude udržovat čistou komunikaci zejména na výjezdu ze staveniště.	Jaroslav Hladík	hrmg	
18.4	Připravit ke kontrole TDI soupis provedených prací za měsíc červenec jako podklad pro fakturaci.	Jaroslav Hladík	2.8. 22	
18.5	Přijmout opatření směřující k naplnění původního harmonogramu.	Jaroslav Hladík	4.8. 22	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
18.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
18.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano
16.3	Oznámit dokončení demolice stavby a začátek stavby na stavební úřad.	Ivo Táborský	30.6. 22 27.7. 22	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se bude konat 4.8. 2022 v 8.30 hod na staveništi pokud nebude určeno jinak.

