


Datum	Denní záznamy stavby
11.5.2022	Počasí: 12°C až 25°C
	Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
	Počet prac.: 1x THP, 6x Vole, 2x Kavačok
	Prac. práce: Montáž kanalizačního lešáče 1PP
	Výkop pro kanalizaci
	Obsypání kanalizace
	Učist.
	Zhotovitel má dá TDO a převod / kontrolu vlní TC + korozí primárně ovládnutí před kotvením - 1. etapa.
	Stavba: 
12.5.2022	Počasí: 14°C až 29°C
	Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
	Počet prac.: 1x THP, 6x Vole, 2x Kavačok
	Prac. práce: Montáž lešáče kanalizace 1PP
	Výkop pro kanalizaci
	Obsyp kanalizace
	Učist.
13.5.2022	Počasí: 14°C až 19°C
	Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
	Počet prac.: 1x THP, 6x Vole, 2x Kavačok
	Prac. práce: Montáž lešáče kanalizace
	Obsyp kanalizace
	Pr. práce: podklad pro kanalizaci
	Učist.
Zápis:	Ne křefomoké dohody se stá projektantkou p. Respirátorom bude přesah kariméi 30cm (oké chu).
	