



Datum	Denní záznamy stavby
16.8.22	<p>Počasí: 13°C až 27°C  Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  Počet prac.: 1x THP, 7x Vole, 3x ATM  Prov. práce: Strojení terénu na výštku pod sahl.  desku  Odvoz vykopku  Montáž armatury a bedněrní věnce  1NP  Vyklišení 1PP</p> <p style="text-align: right;">Hladil</p>
17.8.22	<p>Počasí: 13°C až 26°C  Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  Počet prac.: 1x THP, 8x Vole, 3x ATM  Prov. práce: Montáž EPS do věnců 1NP  Vykop pro soklady II. etapy 1NP  Odvoz vykopku  Montáž armatury sahl. parou opěrné zdi sever</p> <p>Zhotovitel řada o převodi provedení vrtů TC o. korvedu  potrubí okružní pod narysem II. etapy TC.</p> <p style="text-align: right;">Souhlasím: </p>
18.8.22	<p>Počasí: 12°C až 30°C  Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  Počet prac.: 1x THP, 8x Vole, 2x Montáž  Prov. práce: Betonáž panelů a věnců kolem  panelů 1NP I. etapy  Vložení armatury věnců 2NP  Uklád  Klopení betonu</p> <p style="text-align: right;"> Hladil</p>