

PROJEKT:

## Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ  
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	1.6. 2022	8.30	14

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 <a href="mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz">vnyc@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 <a href="mailto:etrumm@kr-kralovehradecky.cz">etrumm@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 <a href="mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz">tpadrian@kr-kralovehradecky.cz</a>
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 <a href="mailto:chmel@cirihk.cz">chmel@cirihk.cz</a>
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

### 1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
13.1	Zhotovitel je s pracemi ve zpoždění cca o 14 dní proti schválenému harmonogramu. Termín dokončení stavby není dle zhotovitele zatím ohrožen.	Jaroslav Hladík	-	-

### 2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
14.1	<b>Prováděné práce</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Výroba armatury věnců 2NP</li><li>- Zdění zdiva cihelného 1.PP</li><li>- Penetrace stěn pod izolaci proti zemní vlhkosti</li><li>- Izolece stěn proti zemní vlhkosti</li><li>- Skládání a přesun materiálu</li><li>-</li></ul>	Jaroslav Hladík	25.5.-1.6. 2022	ano
14.2	<b>Plánované práce v dalším období</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP</li></ul>	Jaroslav Hladík	1. - 15.6. 2022	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izolace proti zemní vlhkosti 1.PP</li> <li>- Tepelné izolace 1.PPBednění a betonáž věnců 1.PP</li> <li>- Obsyp 1.PP</li> <li>- Skládání a přesun materiálu</li>   <li>- Pokládka stropních panelů 1.PP je plánována na 16. a 17.6. 2022.</li> </ul>			
--	--	--	--	--

<b>3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.2	Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba vyřešit před zahájením prací na oplocení.	Ing. Tomáš Padrián	hrmg	

<b>4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
13.1	Zajistit schválení opravené PBR hasičským záchranným sborem.	Ing. Radko Vondra	hrmg	

<b>5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
2.4	Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení.	Jaroslav Hladík	hrmg	
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Táborský	hrmg	trvá
8.2	Přípravit změnový list s vyčíslením ceny za vícepráce na výkopech a betonáži základových pasů pod ztracené bednění plotů. Doplnit změnový list o další více a méněpráce.	Monika Žylková	27.4. 22 4.5. 22 1.6. 22	ano
11.1	Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut vždy vyvést v rohu na prut venkovní.	Jaroslav Hladík	hrmg	
12.2	Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy v rozsahu stavebním povolením povolených hodin.	-	hrmg	-
12.3	Objednatel souhlasí s kombinací cihel různých výrobců, pokud splňují technické parametry dané projektem.	-	hrmg	-
13.1	Zhotovitel připraví fakturaci dodatku č.2 a předloží soupis prací pro fakturaci za měsíc květen 2022.	Jaroslav Hladík	30.5. 22 2.6. 22	
13.2	Zhotovitel zašle seznam všech subdodavatelů zasmluvněných na stavbě.	Jaroslav Hladík	1.6. 22	ano
13.3	Zhotovitel zašle TDI technologické postupy zdění z cihel a betonových tvárníc ztraceného bednění a technologický postup izolací proti vodě.	Jaroslav Hladík	1.6. 22	ano
14.1	Zhotovitel provede kontrolní měření výšky hladin podzemní vody ve studních sousedů v rozsahu prvního měření. Protokoly předá TDI a objednateli, a vlastníkům studní na vyžádání.	Jaroslav Hladík	hrmg	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský
--

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>14.1</b>	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Tábořský	průběžně	<b>ano</b>
<b>14.2</b>	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Tábořský	-	<b>ano</b>

<b>7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>8.1</b>	Provéřít úplnost PD včetně vybavení dle původního zadání budoucího uživatele. Projektová dokumentace zahrnuje vše z požadavků budoucího uživatele, co bylo do PD požadováno zpracovat.	Alena Goisová	4.5. 22 18.5. 22	<b>ano</b>

***Příští kontrolní den se bude konat 15.6. 2022 v 8.30 hod na staveništi.***

