

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	15.6. 2022	8.30	15

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel	X	X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc	X	X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová		X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
15.1	Kontrolní prohlídka stavebního úřadu	-	16.6. 22 12 hod	
15.2	Kontrolní prohlídka inspektorátu práce		17.6. 22	
15.3	Průběžné měření hladin spodní vody ve studnách sousedních pozemků.	Jaroslav Hladík	17.6. 22 14-17hod	

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
15.1	Prováděné práce - Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP	Jaroslav Hladík	1. - 15.6. 2022	ano

	<ul style="list-style-type: none"> - Izolace proti zemní vlhkosti 1.PP - Tepelné izolace 1.PPBednění a betonáž věnců 1.PP - Obsyp 1.PP - Skládání a přesun materiálu 			
15.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none"> - Pokládka stropních panelů 1.PP je plánována na 16. a 17.6. 2022. - Dobetonávka věnce kolem panelů SPIROL - Betonáž základu severního oplocení - Izolace proti zemní vlhkosti spodní stavby - Demontáž bednění věnce 	Jaroslav Hladík	15.–22.6. 2022	

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.2	Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba vyřešit před zahájením prací na oplocení. Oplocení západní strany pozemku bude vedeno po hranici stávajícího plotu souseda. Případné přesahy do cizích pozemků budou řešeny samostatně právní cestou.	Ing. Tomáš Padrián	hrmg	ano

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
13.1	Zajistit schválení opravené PBR hasičským záchranným sborem.	Ing. Radko Vondra	hrmg	
15.1	Provéřit objemy zemních prací při odkopání zahrady u larsenové stěny.	Ing. Radko Vondra	22.6. 22	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
2.4	Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení.	Jaroslav Hladík	hrmg	
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	trvá
11.1	Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příločkami tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut vždy vyvést v rohu na prut venkovní.	Jaroslav Hladík	hrmg	
12.2	Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy v rozsahu stavebním povolením povolených hodin.	-	hrmg	-
13.1	Zhotovitel připraví fakturaci dodatku č.2 a předloží soupis prací pro fakturaci za měsíc květen 2022.	Jaroslav Hladík	30.5. 22 2.6. 22	ano
14.1	Zhotovitel provede kontrolní měření výšky hladin podzemní vody ve studních sousedů v rozsahu prvního měření. Protokoly předá TDI a objednateli, a vlastníkům studní na vyžádání.	Jaroslav Hladík	17.6. 22	
15.1	Postup při fakturaci : - Soupis provedených prací odsouhlasí TDI	Jaroslav Hladík Monika	hrmg	

	- Soupis provedených prací odsouhlasí Mgr. Petr Chmal - Vystavení faktur k podpisu	Žylková		
15.2	Opšrná zídka u schodiště východní strany bude vystavěna z jednostranně štípaných betonových tvárnic přírodní barvy.	Jaroslav Hladík	hrmg	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
pozice	předmět	zajistí	termín	splněno
15.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
15.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
pozice	předmět	zajistí	termín	splněno
15.1	Kontrola změnového listu č. 4			

Příští kontrolní den se bude konat 22.6. 2022 v 8.30 hod na staveništi.

